

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL			VALOR CONVÊNIO:		DATA: 21 DE OUTUBRO DE 2022				
OBRA: REFORMA PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CARMOSINA PEREIRA DA SILVA			VALOR MUNICÍPIO:		R\$ 225.701,24		PRAZO DA OBRA: 03 MESES		
LOCAL: RUA ZEZINHO DE BIDUCA - S/N - ESQUINA COM RUA ANTÔNIO COSTA - CENTRO - CAMPO AZUL/MG			VALOR TOTAL DA OBRA:		R\$ 225.701,24				
FONTE DOS RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.822, DE 30 DE AGOSTO DE 2019.									
ITEM	FONTE	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SETOP	SERVIÇOS PRELIMINARES:	Físico %	0,00	100,00%				100,00%
			Financeiro	610,44	610,44				610,44
2	SETOP	DEMOLIÇÕES:	Físico %	0,08	70,00%	30,00%			100,00%
			Financeiro	17.448,14	12.213,70	5.234,44			17.448,14
3	SETOP	COBERTURA:	Físico %	0,22	40,00%	60,00%			100,00%
			Financeiro	48.789,06	19.515,62	29.273,44			48.789,06
4	SETOP	REVESTIMENTO:	Físico %	0,14	30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
			Financeiro	31.815,49	9.544,65	12.726,20	9.544,65		31.815,49
5	SETOP	PISOS:	Físico %	0,11		40,00%	60,00%		100,00%
			Financeiro	25.939,33		10.375,73	15.563,60		25.939,33
6	SETOP	PINTURA:	Físico %	0,39	10,00%	40,00%	50,00%		100,00%
			Financeiro	88.244,53	8.824,45	35.297,81	44.122,27		88.244,53
7	SETOP	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,06	20,00%	40,00%	40,00%		100,00%
			Financeiro	12.854,25	2.570,85	5.141,70	5.141,70		12.854,25
TOTAL			Físico %	1,00	0,24	0,43	0,33		1,00
			Financeiro	225.701,24	53.279,71	98.049,32	74.372,21		225.701,24
							Observações:		
			Oseas Almeida Júnior Prefeito Municipal de Campo Azul/MG			Marcos Paulo Madureira Lopes Engenheiro Civil - CREA:224.188/D - MG			